

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月13日

計画の名称	高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進（第二次）（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	高取町												
計画の目標	高取町の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	270	A	270	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	高取町の下水道処理人口普及率を、33%（H28）から35%（H32）に向上させる。 高取町の下水道処理人口普及率（%） 高取町の下水道処理人口普及率（%）= 高取町の下水道処理区域人口（人） / 高取町下水道事業全体計画人口（人）	33%	34%	35%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高取町	直接	高取町	管渠(汚水)	新設	大和川上流・宇陀川流域 下水道(第二処理区)汚水管渠	汚水管 200mm L=1400m	高取町						270	-	
											小計						270		
											合計						270		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高取町事業課において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 高取町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 4つの処理分区において幹線管渠築造及び面整備工事を行い、これにより高取町下水道計画地区の下水道処理人口普及率が向上し、良好な環境の実現に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も高取町公共下水道区域内の管渠整備を引き続き実施する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	高取町の下水道処理人口普及率（％）	
	最終目標値	35%
	最終実績値	35%